

Terminprogramm TU-Submission

OKTA KITA Neubau, 5232 Villigen PSI



Nr.	Vorgangsname	Qtl, 2022		3. Qtl, 2022			4. Qtl, 2022			1. Qtl, 2023			2. Qtl, 2023			3. Qtl, 2023			4. Qtl, 2023			1. Qtl, 2024			2. Qtl, 2024			3. Qtl, 2024		
		Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep
1	TU-Submission	01.07																									31.10			
2	Vertragsabschluss inkl. Rekursfrist																									◆ 31.10				
3	Startfreigabe zur Submissionsplanung																									◆ 31.10				
4	Submissionsplanung und Ausschreibung																									01.11 28.02				
5	Projektbeschrieb an ETH-Rat																									◆ 31.01				
6	Freigabe Ausführungsplanung & Projektbeschrieb ETH-Rat																									◆ 28.02				
7	Ausführungsplanung																									01.02 23.05				
8	Baustart																									◆ 22.05				
9	Bestätigung Termin Gebäudeübergabe																									◆ 30.11				
10	Gebäudeübergabe an PSI ohne Gartenanlage																									◆ 29.05				
11	<i>Gartenanlage durch PSI</i>																									01.03 31.07				
12	<i>Bezug durch PSI</i>																									◆ 01.08				
13																														
14	Ausführung																													
15	Vorbereitungsarbeiten																									22.05 23.05				
16	Aushub/ Kanalisation																									24.05 27.06				
17	Foundation und Untergeschoss																									28.06 12.09				
18	Auffüllungen & Rohplanie																									13.09 27.09				
19	Vorfertigung Holzbau																									17.07 29.09				
20	Holzbau Aufrichten																									02.10 10.11				
21	Holzbau Vordach																									23.10 17.11				
22	Fenster & Fassade																									13.11 15.12				
23	Bedachungsarbeiten																									13.11 22.12				
24	Elektro & HLS Installationen																									04.12 01.03				
25	Innenausbau																									22.01 26.04				
26	Inbetriebsetzung HT & GA																									04.03 02.05				
27	Vorabnahme & Mängelbehebung																									06.05 29.05				
28	Übergabe an PSI																									◆ 29.05				
29	<i>Gartenanlage durch PSI</i>																									29.02 31.05				
30	<i>Bezug & Einrichtung durch PSI</i>																									03.06 31.07				
31	<i>Betriebsstart KiTa</i>																									◆ 01.08				